



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)
รอบ ๑๒ เดือน

เทศบาลตำบลบัวเขต
อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์



สรุปรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)
การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบัวเขต ตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖

โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ/แผนดำเนินงาน	จำนวน ๘๕ โครงการ
รายงานสถานการณ์ดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน	จำนวน ๘๕ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	
อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน - โครงการ
คิดร้อยละ	
ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๘๕ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี ๒๕๖๖
ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและความเข้มแข็งและความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่จัดไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย สำนักงาน	ระยะดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๙๓๖,๐๐๐	๗,๕๘๓,๕๐๐	๓๕๒,๕๐๐	/				สำนักปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๕๒๑,๘๐๐	๒,๑๒๓,๘๐๐	-	/				สำนักปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	
๓	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	-	/				สำนักปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	
๔	โครงการสงเคราะห์ผู้ยากจน และไร้ที่พึ่ง	๑๐,๐๐๐	-	-			/		สำนักปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	
๕	เงินสมทบระบบหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่	๓๘๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	/				สำนักปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	
รวม ๕ โครงการ		๑๐,๒๓๓,๘๐๐	๙,๘๖๓,๓๐๐	๓๗๒,๕๐๐							

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี ๒๕๖๖
ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและความเข้มแข็งและความเข้มแข็งของประชาชน
แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	ระยะดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าจัดทำป้ายรณรงค์และ ประชาสัมพันธ์	๒๕,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	/				สำนักปลัด	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	
๒	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการ ออกแบบทำเว็บไซต์และค่า เชื่อมต่อข่าวของเทศบาลตำบล บัวเชด	๒๐,๐๐๐	๘,๓๐๐	๑๑,๗๐๐	/				สำนักปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖	
๕	ค่าลงโฆษณาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจของเทศบาล	๕,๐๐๐	-	-			/		สำนักปลัด	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	
๔	โครงการจัดงานวันเทศบาล	๒๐,๐๐๐	๑๔,๑๘๐	๕๖,๐๐๐	/				สำนักปลัด	เม.ย ๖๖	
๕	โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม	๒๐,๐๐๐	๑๔,๐๖๐	๔,๙๔๐	/				สำนักปลัด	เม.ย - ก.ย.๖๖	
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง	๓๐๐,๐๐๐	-	-			/		สำนักปลัด	ก.ค - ก.ย.๖๖	
๗	โครงการฝึกอบรมรวมพลังแผ่นดิน ขับเคลื่อนการทุจริต	๒๐,๐๐๐	-	-			/		สำนักปลัด	ต.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	
รวม ๗ โครงการ		๕๑๐,๐๐๐	๔๔,๕๔๐	๑๑๑,๖๔๐							

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี ๒๕๖๖
ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและความเข้มแข็งและความเข้มแข็งของประชาชน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่จัดไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อนุมัติ/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลบัวเชด	๖๐,๐๐๐	๕๘,๘๐๐	๑,๒๐๐	/				สำนักปลัด	ม.ค.๖๖- ก.ย.๖๖	
๒	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	๓๓๐,๐๐๐	-	-			/		สำนักปลัด	ค.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	
๓	โครงการลดอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาทกทางถนน	๕๐,๐๐๐	๔,๘๘๐	๔๕,๑๒๐	/				สำนักปลัด	ค.ค.๖๕- ก.ย.๖๖	
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๓๐๐,๐๐๐	-				/		สำนักปลัด	ม.ค.๖๖ - ก.ย.๖๖	
รวม ๔ โครงการ		๕๘๐,๐๐๐	๖๓,๖๘๐	๕๑๖,๓๒๐							

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี ๒๕๖๖
ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและความเข้มแข็งและความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่จัดไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ	หมวด เทศ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อนุมัติ/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	ค่าจ้างสำหรับสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด โรคคมปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๕,๐๐๐	๓,๘๑๕	๑,๑๘๕	/				กอง สาธารณสุข	มี.ค - เม.ย.๖๖ ส.ค - ก.ย. ๖๖	
รวม ๑ โครงการ		๕,๐๐๐	๓,๘๑๕	๑,๑๘๕							

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี ๒๕๖๖
ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและความเป็นแข็งและความเข้มแข็งของประชาชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน	ระยะดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดเวทีการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	-	/				สำนักปลัด	ค.ค ๖๕ - ก.ย. ๖๖	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๔,๖๐๐	๔๕,๔๐๐	/				สำนักปลัด	ค.ค ๖๕ - ก.ย. ๖๖	
๓	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและตัวแทนชุมชน	๓๘๘,๐๐๐	๓๘๘,๐๐๐	-	/				สำนักปลัด	ม.ค - ก.ย ๖๖	
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ	๑๕๐,๐๐๐	๓๔๗,๗๓๕	๑๖๕	/				สำนักปลัด	เม.ย ๖๖	
๖	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพในชุมชน	๕๖,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	/				สำนักปลัด	ม.ค - ก.ย ๖๖	
๗	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง การช่วยเหลือคุ้มครองแก่เด็กและสตรี	๓๐,๐๐๐	-	-			/		สำนักปลัด	ม.ค - ก.ย ๖๖	
รวม ๗ โครงการ		๖๖๔,๐๐๐	๕๖๗,๗๓๕	๔๐,๕๖๕							

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี ๒๕๖๖
ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและความเข้มแข็งและความเข้มแข็งของประชาชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เงินจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ภาพ ดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	บงกช/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เงินอุดหนุนโครงการโมเดล เทศบาลตำบลบัวเชด	๑๔๐,๐๐๐	-	-			/		กอง การศึกษา	ค.ศ ๖๕ - ส.ศ ๖๖	
รวม ๑ โครงการ		๑๔๐,๐๐๐	-	-							

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี ๒๕๖๖
ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แผนงานเศรษฐกิจชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ทราบดี ดำเนินการ	ระยะดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ทราบดี/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ซอยหลังโรงเรียน บ.บ.ว. บ้านหมื่นสิงห์ หมู่ที่ ๔ (งบเงินอุดหนุนการประปาส่วน ภูมิภาค)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	/				กองช่าง	ธ.ค ๖๕ - ก.พ ๖๖	
รวม ๑ โครงการ		๒๐๐,๐๐๐		-							

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี ๒๕๖๖
ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงการรื้อฟื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เงินจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่ง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง สนามฟุตบอลบริเวณทางโค้ง บ้านระมาดคือ บ้านระมาดคือ หมู่ที่ ๗	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	/				กองช่าง	พ.ย ๖๕ - มี.ค ๖๖	
๒	โครงการติดตั้งไฟส่องสว่าง สนามฟุตบอลหน้าสำนักงาน อำเภอบัวเขต	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	/				กองช่าง	พ.ย ๖๕ - มี.ค ๖๖	
๓	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า อาคารโดมหลังใหม่และ อุปกรณ์ควบคุม	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/				กองช่าง	พ.ย ๖๕ - มี.ค ๖๖	
๔	โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ เชื่อมอาคารห้องประชุม เทศบาลตำบลบัวเขต	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	/				กองช่าง	ม.ค - ก.ย ๖๖	
๕	โครงการปรับปรุงโคมและ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านบัวเขต หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๙,๕๐๐	๒๐๐	/				กองช่าง	ม.ค ก.ย ๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี ๒๕๖๖
ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย คำนวณงาน	ระยะดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการปรับปรุงต่อเติม อาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลบัวเขต	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/				ก่อสร้าง	ม.ค - ก.ย ๖๖	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางหัด บ้านตาปิม หมู่ที่ ๕	๑๙๙,๖๐๐	๑๖๙,๐๐๐	๓๐,๖๐๐	/				ก่อสร้าง	ม.ค - ก.ย ๖๖	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางบ้านนางลอย พิภพระ ไพศ บ้านตาปิม หมู่ที่ ๕	๒๙๕,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	/				ก่อสร้าง	ม.ค - ก.ย ๖๖	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นทางนายคอย ชาตีสัมตกุล (ช่วงที่ ๒) บ้านบัวเขต หมู่ที่ ๓	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	/				ก่อสร้าง	ม.ค - ก.ย ๖๖	
๑๐	โครงการก่อสร้าง คสล. ซอย ข้างป่าช้า บ้านตาปิม หมู่ที่ ๕	๒๕๖,๐๐๐	๒๓๖,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/				ก่อสร้าง	ม.ค - ก.ย ๖๖	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างศาลากลางหมู่บ้าน บ้าน บัวขุนทอง หมู่ที่ ๒ (ช่วงที่ ๑)	๔๙๓,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	-	/				ก่อสร้าง	ม.ค - ก.ย ๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี ๒๕๖๖
ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยตรงข้ามสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอไปฝายน้ำ ล้น บ้านระมาตคือ หมู่ที่ ๗ (ช่วงที่ ๓)	๑๑๓,๖๐๐	๒๔๗,๐๐๐	๓๕,๖๐๐	/				กองช่าง	ม.ค - ก.ย ๖๖	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบ้านนางเป็ียง ผาสุก บ้าน ปราสาท หมู่ที่ ๓	๔๔๘,๐๐๐	๕๒๘,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	/				กองช่าง	ม.ค - ก.ย ๖๖	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนางชีวจงหาญ บ้าน โนนสังข์ หมู่ที่ ๑๐	๖๗,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	/				กองช่าง	ม.ค - ก.ย ๖๖	
๓๕	โครงการก่อสร้าง คสล.เส้น บ้านนายประสิทธิ์ไปประปา หมู่บ้าน บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๑๐ (ช่วงที่ ๓)	๔๙๙,๕๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๕๐๐	/				กองช่าง	ม.ค - ก.ย ๖๖	
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หลังศาลากลางหมู่บ้าน บ้าน ระมาตคือ หมู่ที่ ๗	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	/				กองช่าง	ม.ค - ก.ย ๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี ๒๕๖๖
ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนดิน จาก บ้านหนองพวยมาบ้านนาคลี บ้านหมื่นสังข์ หมู่ที่ ๕	๒๕๖,๖๖๖	๓๕๐,๐๐๐	-	/				กองช่าง	ม.ค - ก.ย ๖๖	
๑๘	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยมข้ามลำห้วยบริเวณ หนองระมัดค้อ บ้านระมัด ค้อ หมู่ที่ ๗	๘๗๔,๐๐๐	๗๗๗,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐	/				กองช่าง	ม.ค - ก.ย ๖๖	
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำไว้ท่อ เส้นบ้านนางปัด อิน จัญ ไปสถานีวิทยุ บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๓	๑๓๐,๐๐๐	๓๐๙,๐๐๐	๓,๖๐๐	/				กองช่าง	ม.ค - ก.ย ๖๖	
๒๐	โครงการปรับปรุงถนน คลส. ซอยหน้าบ้านนายชัย สุวรรณ บ้านระมัดค้อ หมู่ที่ ๗	๑๕๐,๐๐๐	๓๘๓,๐๐๐	๗,๐๐๐	/				กองช่าง	ม.ค - ก.ย ๖๖	
๒๑	โครงการปรับปรุงไฟส่องสว่าง ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอ บัวเขต	๔๐,๐๐๐	-	-			/		กองช่าง	ม.ค - ก.ย ๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

รอบ ๓๒ เดือน ประจำปี ๒๕๖๖

ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านกาารพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๒	โครงการปรับปรุงเสียดตามเสา ประจำหมู่บ้าน บ้านคาบิม หมู่ที่ ๕	๓๐๐,๐๐๐	-	-			/		กองช่าง	ม.ค - ก.ค ๖๖	
๒๓	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ ศึกษาบริเวณเขตเทศบาล	๖,๒๔๕,๐๐๐	๖,๒๔๕,๐๐๐	-	/				กองช่าง	ค.ค ๖๕ - ก.ย ๖๖	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอบ บ้านหินทราย บ้านบัวชุมจร หมู่ที่ ๒ (ช่วงที่ ๓)	๕๐๕,๐๐๐	๕๐๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	/				กองช่าง	ธ.ค ๖๕ - มี.ค ๖๖	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอบ บ้าน อ.ไทรใหญ่ สิริมา บ้าน ปราสาท หมู่ที่ ๓	๕๘๐,๐๐๐	๕๕๖,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	/				กองช่าง	ธ.ค ๖๕ - มี.ค ๖๖	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทรายชุม หมู่ที่ ๓๒	๓๕๕,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	-	/				กองช่าง	ธ.ค ๖๕ - มี.ค ๖๖	
๒๗	โครงการปรับปรุงถนน คสล. หน้าศาลากลางหมู่บ้าน บ้าน กระหม่อม หมู่ที่ ๖	๓๙๐,๐๐๐	-	-			/		กองช่าง	ธ.ค ๖๕ - มี.ค ๖๖	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก เส้นบ้านนาบัว เขียวบุญ ถึงบ้าน นาบุญ วนคีใหญ่ บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๓๓	๒๐๐,๐๐๐	๓๔๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	/				กองช่าง	ธ.ค ๖๕ - มี.ค ๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี ๒๕๖๖
ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	ระยะดำเนินการ	ทราบ แล้ว
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๙	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณตลาดสดเทศบาล ตำบลบัวเชด หมู่ที่ ๕	๒๕๐,๐๐๐	-	-			/		กองช่าง	ธ.ค ๖๕ - มี.ค ๖๖	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน ตาจาง บ้านบัวเชด หมู่ที่ ๑	๕๐๘,๘๐๐	๕๐๘,๘๐๐	-	/				กองช่าง	มี.ค - ส.ค ๖๖	
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตแบริดประแสงค์ บ้าน บัวเชด หมู่ที่ ๑	๕๑๖,๘๐๐	๕๑๖,๐๐๐	๘๐๐	/				กองช่าง	มี.ค - ส.ค ๖๖	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หลังวัด บ้านตาปิม หมู่ที่ ๕	๔๘,๐๐๐	-	-			/		กองช่าง	มี.ค - ส.ค ๖๖	
๓๓	โครงการก่อสร้างวางระบาย น้ำถนนสายบ้านโนนสังข์โน บ้านสันติสุข บ้านโนนสังข์ หมู่ ที่ ๓๐	๕๙๓,๐๐๐	-	-			/		กองช่าง	มี.ค - ส.ค ๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี ๒๕๖๖
ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณที่ใช้งบ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	ระยะพิจารณา	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๔	โครงการขยายถนน คลส.ชอช บ้านผู้ใหญ่อำมาจ เลิศงาม บ้านโพนสังข์ หมู่ที่ ๓๐	๒๓๐,๐๐๐	-	-			/		กองช่าง	ม.ค - ก.ย ๖๖	
๓๕	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ คิกคอนกรีต ถนนข้างหนอง กระต๊อบ บ้านบัวเชด หมู่ที่ ๓	๘๐๕,๐๐๐	๘๐๕,๐๐๐	-	/				กองช่าง	มี.ค - ส.ค ๖๖	
๓๖	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ คิกบนผิวจราจรคอนกรีต บริเวณตลาดสดเทศบาล บ้าน พืชน์สังข์ หมู่ที่ ๕	๕๖๗,๐๐๐	๕๖๗,๐๐๐	-	/				กองช่าง	มี.ค - ส.ค ๖๖	
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนดิน เลียบลองหน่วยสำรวจ บ้าน ระนาศคือ หมู่ที่ ๗	๓๗๖,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	/				กองช่าง	มี.ย - ก.ย ๖๖	
๓๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว และประตูบ่อกำจัดขยะฝอย มูลฝอย บ้านบัวเชด หมู่ที่ ๑	๓๐๐,๐๐๐	-	-			/		กองช่าง	มี.ย - ก.ย ๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี ๒๕๖๖
ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่จัดไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย สำนักงาน	ระยะดำเนินการ	ภาพ ผล
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำส้วมเทศบาลตำบล บัวเชด	๕๐๐,๐๐๐	-	-			/		กองช่าง	มี.ย. - ก.ย. ๖๖	
๔๐	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอน กรีตซอย้านเคอแมร์ท ถึงแยก ร้านเอราวรรณอิ่งค์เจ็ท บ้าน หมื่นสังข์ หมู่ที่ ๕	๒๒๙๗,๐๐๐	๒๒๙๗,๐๐๐	-	/				กองช่าง	มี.ย. - ก.ย. ๖๖	
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน, คลอง ซอยทรูสิบ บ้านระมาดคือ หมู่ ที่ ๗	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/				กองช่าง	มี.ย. - ก.ย. ๖๖	
๔๒	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คลอง. (คันที่ ๑) ช่วงที่ ๒ บ้านบัว จูนจง หมู่ที่ ๒	๕๖๖,๐๐๐	-	-			/		กองช่าง	มี.ย. - ก.ย. ๖๖	
๔๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผลผลิตทางกระดาษคร บ้าน คาโนน หมู่ที่ ๕ (ช่วงที่ ๑)	๕๖๒,๐๐๐	-	-			/		กองช่าง	มี.ย. - ก.ย. ๖๖	
๔๔	โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คลอง. ซอยบ้านขเมจัน บ้าน คาโนน หมู่ที่ ๕	๓๘๐,๐๐๐	-	-			/		กองช่าง	มี.ย. - ก.ย. ๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ ๓๒ เดือน ประจำปี ๒๕๖๖
ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่จัดไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน ดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คล. ซอยบ้านนางลอย ห่อทอง บ้านตาปิม หมู่ที่ ๕	๒๗๕,๐๐๐	.	-			/		กองช่าง	มี.ย - ก.ย ๖๖	
๔๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยข้างวัด บ้านตาปิม บ้านตาปิม หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	.	-			/		กองช่าง	มี.ย - ก.ย ๖๖	
๔๗	โครงการก่อสร้างถนน คล. ซ่างป่าจ้ำ บ้านระฆาตคือ หมู่ที่ ๓	๔๐๑,๐๐๐	๓๗๖,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	/				กองช่าง	มี.ย - ก.ย ๖๖	
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน คล. เส้นหลังพระใหญ่ไปประปา บ้านระฆาตคือ หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	-	-			/		กองช่าง	มี.ย - ก.ย ๖๖	
๔๙	โครงการยกยกระดับถนน คล. เส้นนางปัด คันธนู บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๓๑	๘๘,๐๐๐	.	-			/		กองช่าง	มี.ย - ก.ย ๖๖	
๕๐	โครงการก่อสร้างถนน คล. เส้นนายอินทราไปบ้านนาพท กานต์ บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๗	๑๘๓,๐๐๐	๑๔๑,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	/				กองช่าง	มี.ย - ก.ย ๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี ๒๕๖๖
ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่จัดไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินการ	ระยะดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไว้ได้			
๕๑	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน คสล. ซอยบ้านน้ำ ถึงแยกบ้าน นายสะเนียง บ้านบัวเขต หมู่ที่ ๑	๓๗๘,๐๐๐	-	-			/		กองช่าง	มี.ย - ก.ย ๖๖	
๕๒	โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน พร้อมวางระบายน้ำของปูตา บ้านบัวเขต หมู่ที่ ๑	๔๖๘,๐๐๐	-	-			/		กองช่าง	มี.ย - ก.ย ๖๖	
๕๓	โครงการก่อสร้างลานกีฬา เอนกประสงค์ บ้านบัวเขต หมู่ ที่ ๑	๔๘๐,๐๐๐	-	-			/		กองช่าง	มี.ย - ก.ย ๖๖	
๕๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าป่าช้าพร้อมก่อสร้าง ลานคอนกรีต เอนกประสงค์ บริเวณสถานที่ประกอบพิธี ฌาปนกิจศพ บ้านบัวเขต หมู่ที่ ๑	๕๒๘,๐๐๐	-	-			/		กองช่าง	มี.ย - ก.ย ๖๖	
๕๕	โครงการปรับปรุงยกระดับผิว ถนน คสล. บ้านปราสาท หมู่ที่ ๓	๓๗๑,๐๐๐	๓๕๑,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/				กองช่าง	มี.ย - ก.ย ๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี ๒๕๖๖
ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

๒. อุตสาหกรรมด้านการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการกิจกรรม	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				แหล่ง ดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๖	โครงการก่อสร้าง คลส. ภายใน หมู่บ้าน (ตามซอยที่ยังไม่ เชื่อมต่อกับพร้อมวางท่อระบาย น้ำ) บ้านปราสาท หมู่ที่ ๓	๖๘,๐๐๐					/		กองช่าง	มี.ย - ก.ย ๖๖	
๕๗	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม บ่อพักบ้านนางสวรรค์ ชาวอุเซียว (ช่วงที่ ๒) บ้านหมื่นสิงห์ หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๕๐๐	๕๐๐	/				กองช่าง	มี.ย - ก.ย ๖๖	
๕๘	โครงการขยายผิวจราจร คลส. ซอยโรงกลึงไปบ้าน นางสุวรรณี แรงกล้า บ้านหมื่นสิงห์ หมู่ที่ ๕	๒๗๖,๐๐๐	-	-			/		กองช่าง	มี.ย - ก.ย ๖๖	
๕๙	โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร คลส. พร้อมปรับปรุงช่องแคบ บ่อพักถนนข้างร้านนครวิสต์ ไป ทิศตะวันออก บ้านหมื่นสิงห์ หมู่ ที่ ๕	๔๙๕,๐๐๐	-	-			/		กองช่าง	มี.ย - ก.ย ๖๖	
๖๐	โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร คลส. พร้อมปรับปรุงช่องแคบ บ่อพักซอยน้ำดื่ม คดี บ้านหมื่น สิงห์ หมู่ที่ ๕	๔๓๗,๐๐๐	-	-			/		กองช่าง	มี.ย - ก.ย ๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี ๒๕๖๖
ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่จัดไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอคืน/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๑	โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ จลกรรณวิทยาการเกษตร บ้าน โนนสังข์ หมู่ที่ ๔	๕๓๖,๐๐๐	-	-			/		กองช่าง	มี.ย - ก.ย ๖๖	
๖๒	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก หนองลูกวัวถึงสระประปา บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๑๐	๕๑๓,๐๐๐	๕๑๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	/				กองช่าง	มี.ย - ก.ย ๖๖	
๖๓	โครงการขยายผิวถนน คสล. เส้นหลังโรงเรียนบ้านโนนสังข์ บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๑๐	๑๕๓,๐๐๐	-	-			/		กองช่าง	มี.ย - ก.ย ๖๖	
๖๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากประปาไปโรงเคา บ้านโนน สังข์ หมู่ที่ ๑๐	๕๖๘,๐๐๐	๕๖๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	/				กองช่าง	มี.ย - ก.ย ๖๖	
๖๕	โครงการก่อสร้างลาน อเนกประสงค์บริเวณประปา หมู่บ้าน บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๑๐	๕๕๕,๐๐๐	๕๕๑,๐๐๐	๔,๐๐๐	/				กองช่าง	มี.ย - ก.ย ๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี ๒๕๖๖
ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่จัดไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย คำปฏิบัติงาน	ระยะดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ทางเชื่อมภายในหมู่บ้าน พร้อมทางท่อระบายน้ำ บ้าน โนนสังข์ หมู่ที่ ๑๖	๓๕๗,๐๐๐	-	-			/		กองช่าง	มิ.ย - ก.ย ๖๖	
๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คลส. เส้นทางบ้านดอนตม กิ่งเกษ บ้าน ทรสุข หมู่ที่ ๑๒	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	-	/				กองช่าง	มิ.ย - ก.ย ๖๖	
๖๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน บ้านทรสุข หมู่ ที่ ๑๒	๒๐๒,๐๐๐	๒๐๒,๐๐๐	-	/				กองช่าง	มิ.ย - ก.ย ๖๖	
รวม ๖๘ โครงการ		๒๘๙,๕๖๗,๙๐๐	๔๓๒,๐๐๐	๓๗๕,๕๐๐							

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี ๒๕๖๖
ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

๓. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขั้นปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานกิจกรรม ส่งเสริมความรู้ความสามารถ และนันทนาการสำหรับเด็ก	๒๐๐,๐๐๐	๓๗๖,๕๖๓	๕๓๖	/				กอง การศึกษา	ต.ค ๖๕ - มี.ค ๖๖	
๒	โครงการโตไปไม่โกง	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	/				กอง การศึกษา	ก.พ.-ส.ค ๖๖	
๓	โครงการปลูกจิตสำนึกความ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใน เด็กปฐมวัย	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	/				กอง การศึกษา	ก.พ.-ส.ค ๖๖	
๔	โครงการปลูกจิตสำนึกให้ ความรู้เรื่องขยะและการคัด แยกขยะในเด็กปฐมวัย	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	/				กอง การศึกษา	ก.พ.-ส.ค ๖๖	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา	๘๕๐,๐๐๐	๑๒๐,๕๓๗	๒๘,๕๘๓	/				กอง การศึกษา	ต.ค ๖๕ - ก.ย ๖๖	
๖	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	/				กอง การศึกษา	ก.พ - ส.ค ๖๖	
๗	ค่าอาหารเสริม (นม)	๒,๐๕๘,๐๐๐	๓,๘๙๘,๔๓๖.๕๘	๓๓๕,๕๘๓	/				กอง การศึกษา	ต.ค ๖๕ - ก.ย ๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี ๒๕๖๖
ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

๓. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขั้นปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน
แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่สั่งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัด สทบ.สร.๓ ในเขตเทศบาลตำบลบัวเขต	๔,๘๐๐,๐๐๐	๔,๖๒๖,๘๘๖	๑๗๓,๑๑๔	/				กอง การศึกษา	ต.ค ๖๕ - ก.ย ๖๖	
	รวม ๘ โครงการ	๔,๐๒๔,๐๐๐	๓,๓๓๖,๓๔๓	๖๘๗,๖๕๗							

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี ๒๕๖๖
 ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
 เทศบาลตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพด้านสาธารณสุข
 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบขอ ดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจังหวัดสะอาด BIG CLEANING DAY	๕,๐๐๐	-	-			/		กอง สาธารณสุขฯ	ต.ค ๖๕ - ก.ย ๖๖	
๒	เงินอุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านบัวเขต หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	-	-			/		กอง สาธารณสุขฯ	มิ.ย - ก.ย ๖๖	
๓	เงินอุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านบัวขุนจง หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	-	-			/		กอง สาธารณสุขฯ	มิ.ย - ก.ย ๖๖	
๔	เงินอุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านปราสาท หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐	-	-			/		กอง สาธารณสุขฯ	มิ.ย - ก.ย ๖๖	
๕	เงินอุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหมื่นสังข์ หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	-	-			/		กอง สาธารณสุขฯ	มิ.ย - ก.ย ๖๖	
๖	เงินอุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านตาป้อม หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	-	-			/		กอง สาธารณสุขฯ	มิ.ย - ก.ย ๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี ๒๕๖๖
ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพด้านสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย คำนวณงาน	ระยะดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	เงินอุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านกระหม่อม หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	-	-			/		กอง สาธารณสุขฯ	ท.ค ๖๕ - ก.ย ๖๖	
๘	เงินอุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านระมาดคือ หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	-	-			/		กอง สาธารณสุขฯ	มิ.ย - ก.ย ๖๖	
๙	เงินอุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ ๑๐	๒๐,๐๐๐	-	-			/		กอง สาธารณสุขฯ	มิ.ย - ก.ย ๖๖	
๑๐	เงินอุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านทรสุข หมู่ที่ ๑๒	๒๐,๐๐๐	-	-			/		กอง สาธารณสุขฯ	มิ.ย - ก.ย ๖๖	
๑๑	เงินอุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๓	๒๐,๐๐๐	-	-			/		กอง สาธารณสุขฯ	มิ.ย - ก.ย ๖๖	
๑๒	โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ บริเวณถนน้ำประปาในเขต เทศบาล	๒๓,๐๐๐	๒๐,๗๐๐	๓๐๐	/				กอง สาธารณสุขฯ	มิ.ย - ก.ย ๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี ๒๕๖๖
ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพด้านสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย คำนวณงาน	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	๘๐,๐๐๐	๗๖,๑๖๖.๘๐	๓,๘๓๓	/				กอง สาธารณสุขฯ	พ.ศ. ก.ย ๖๖	
๑๔	โครงการสำรวจโรคคน ปลดปล่อย จากโรคพิษสุรา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ เจ้ามือทรงเดช เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตดิษราชนารี	๕๕,๐๐๐	๕๕,๕๕๐	๕,๐๕๐	/				กอง สาธารณสุขฯ	มี.ค - ก.ย ๖๖	
รวม ๑๔ โครงการ		๓๖๐,๐๐๐	๓๕๖,๗๕๖.๘๐	๑๖,๒๔๓							

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี ๒๕๖๖
 ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
 เทศบาลตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพด้านสาธารณสุข
 แผนงานการสาธารณสุขและทันตกรรม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย คำนวณงาน	ระยะดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดแข่งขันกีฬาชุมชน สัมพันธ์ตำบลยาเสพติด	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๗,๑๐๐	๒๒,๙๐๐	/				กอง การศึกษา		
รวม ๑ โครงการ		๑๒๐,๐๐๐	๑๑๗,๑๐๐	๒๒,๙๐๐							

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี ๒๕๖๖
ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

๕. บุคลากรการพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และันทนาการ
แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่จัดไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ส่วนงาน	ระยะดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานพระราชพิธี งานราชพิธี รัฐพิธี บโยบาย รัฐบาล และบโยบาย กระทรวงมหาดไทย และวัน สำคัญของชาติ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๐๓๐	๑,๙๖๙	/				สำนักปลัด	ต.ค ๖๕ - ก.ย ๖๖	
๒	โครงการจัดงานวันคล้ายวัน เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	๙,๕๐๐	๕๐๐	/				สำนักปลัด	ธ.ค ๖๕	
๓	โครงการจัดงานวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร	๑๕,๐๐๐	๑๒,๖๕๐	๒,๓๕๐	/				สำนักปลัด	ต.ค ๖๕	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
 รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี ๒๕๖๖
 ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
 เทศบาลตำบลบัวเชก อำเภอบัวเชก จังหวัดสุรินทร์

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และนันทนาการ
 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่จัดไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ขอเงิน/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม มหา ราชินี (วันแม่แห่งชาติ)	๑๕,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	๕,๕๐๐	/				สำนักปลัด	ต.ค ๖๖	
๕	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล มกุฎราชกุมารองค์ที่ ๑๓ แห่ง ราชวงศ์จักรี สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ราชชนนีศจีนนาถ และสมเด็จพระ ราชินีสุทิดา	๑๕,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	๕,๕๐๐	/				สำนักปลัด	ก.ค ๖๖	
๖	โครงการจัดงานวันเฉลิมสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี	๑๕,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	๕,๕๐๐	/				สำนักปลัด	มิ.ย ๖๖	
๗	โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	๑๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/				สำนักปลัด	ต.ค ๖๕	
รวม ๗ โครงการ		๑๐๕,๐๐๐	๗๖,๕๐๐	๒๘,๕๐๐							

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี ๒๕๖๖
ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และนันทนาการ
แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่จัดไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์คัดแยกและ ใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ชุมชน	๓๐,๐๐๐	๒๗,๗๒๐	๒,๒๘๐	/				กอง สาธารณสุขฯ	ม.ค - ส.ค ๖๖	
รวม ๑ โครงการ		๓๐,๐๐๐	๒๗,๗๒๐	๒,๒๘๐							

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี ๒๕๖๖
ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบัวเชก อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และันทนาการ
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่จัดไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				พบ ค่าเกินงบประมาณ	ระยะดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมลอยกระทง	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๖,๕๖๐	๓,๔๔๐	/				กอง การศึกษา	ต.ค - พ.ย ๖๕	
๒	โครงการจัดงานสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมแห่เทียนเจ้าพระยา	๑๘๐,๐๐๐	-	-	/				กอง การศึกษา	มี.ย - ต.ค ๖๖	
๓	โครงการจัดงานสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมและบรวงสรวงบูชาศาลเจ้าพ่อหนี่งันจูบั้ง	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๘,๐๖๐	๑,๙๔๐	/				กอง การศึกษา	พ.ย ๖๕ - มี.ค ๖๖	
๔	โครงการจัดงานสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมและบรวงสรวงองค์ราชาสหตามอญ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	/				กอง การศึกษา	มี.ค - พ.ย ๖๖	
๕	โครงการทำบุญตักบาตรจานรับปีใหม่วิถีไทย	๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๐๐	๒๐๐	/				กอง การศึกษา	ธ.ค ๖๕ - มี.ค ๖๖	
รวม ๕ โครงการ		๖๐๐,๐๐๐	๕๑๔,๘๒๐	๘๕,๑๘๐							

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
รอบ ๑๒ เดือน ประจำปี ๒๕๖๖
ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และนันทนาการ
แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย ดำเนินงาน	ระยะดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ เสร็จสิ้น	รพหพ ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการปลูกป่ารักษา สิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายในเขตเทศบาลตำบลบัวเชด	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	-	/				กอง สาธารณสุขฯ	ก.ค. - ก.ย ๖๖	
รวม ๑ โครงการ		๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	-							

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามแผนและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า เทศบาลตำบลบัวเชด ไม่สามารถดำเนินการ ได้ ๔๗ โครงการ เกี่ยวเนื่องกับนโยบายการบริหาร ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่และพัฒนาด้านอื่นๆ และเงินแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนดำเนินงาน แต่ในด้านขอรับการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นดำเนินการได้ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

กำหนดท้วงติงระยะเวลาในสำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
 รายการ คุรุภัณฑ์
 รอบ ๓๓ เดือน ประจำปี ๒๕๖๖
 ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖
 เทศบาลตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

๑. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ค้างไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วย คำนวณงาน	ระยะดำเนินการ	ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	-	/				สำนักปลัด	ม.ค - ก.ย ๖๖	-	-
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ไม่น้อยกว่า ๓๔ นิ้ว) งานวางแผนสถิติและวิชาการ	๓๗,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	-	/				สำนักปลัด	ม.ค - ก.ย ๖๖	-	-
๓	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	-	/				สำนักปลัด	ม.ค - ก.ย ๖๖	-	-
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน (จอแสดงภาพ ไม่น้อยกว่า ๓๔ นิ้ว) งานควบคุมภายในและการ ตรวจสอบภายใน	๓๗,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	-	/				งานควบคุม ภายในและ การ ตรวจสอบ ภายใน	ม.ค - ก.ย ๖๖	-	-



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

ที่ สร ๕๒๖๐๑/ ๓๒๑

วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบัวเขต

เทศบาลตำบลบัวเขต ได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงาน การใช้งบประมาณและแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลบัวเขต งานนโยบายและแผนขอรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัจฉรา พ่วงสน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล.....

(นางสุภาพ ส้าราษฎร์สุข)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นรองปลัดเทศบาล.....

(นางสาวจันทราวดี เต็มมี)

รองปลัดเทศบาลตำบลบัวเขต

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

(นายณัฐวุฒิ หอมหวล)

ปลัดเทศบาลตำบลบัวเขต

คำสั่ง/นายกเทศมนตรี.....

(นายไตรภพ ดวงอินทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลบัวเขต